




Agenda



- Inleiding (voorstellen / de weg naar realisatie / van de Kreeke)
- Project
- Planning
- Bereikbaarheid
- Communicatie
- Referentiewerken
- Rondvraag


Informatie werkzaamheden “Heraanleg Brugstraat Bilzen”

Agenda



- **Inleiding** (voorstellen / de weg naar realisatie / van de Kreeke)
- Project
- Planning
- Bereikbaarheid
- Communicatie
- Referentiewerken
- Rondvraag

Informatie werkzaamheden “Heraanleg Brugstraat Bilzen”



Informatie werkzaamheden “Heraanleg Brugstraat Bilzen”



- Nuth (NL) en Beringen (B)
- Familiebedrijf sinds 1950 (Bas van de Kreeke 3e gen.)
- Ca. 200 medewerkers
- Hoofdzakelijk Limburgse Gemeentes als opdrachtgever
- Veel regionale bedrijven / instanties als opdrachtgever
- Omzet wegenbouw ca. 15 miljoen per jaar



Agenda



- Inleiding (voorstellen / de weg naar realisatie / van de Kreeke)
- **Project**
- Planning
- Bereikbaarheid
- Communicatie
- Referentiewerken
- Rondvraag

Informatie werkzaamheden “Heraanleg Brugstraat Bilzen”

■ **Voorstellen** (projectteam realisatie)

- Laurent Habets
- Michel Brouwers
- René Brouwers
- Nick Verbeek

Manager van de Kreeke

Projectleider van de Kreeke

Werfleider van de Kreeke

Werkvoorbereider van de Kreeke

■ **Project**

HOOFDWERKZAAMHEDEN “Heraanleg Brugstraat Bilzen”

- Het verwijderen van verhardingen & meubilair;
- Werkzaamheden kabels door Infrax & Proximus;
- Het gefaseerd verwerken van funderingen;
- Het aanbrengen van verhardingen;
- Het aanbrengen van straatmeubilair & groenaanleg;
- Reconstructie kruispunt Demerwal – Brugstraat.

Agenda



- Inleiding (voorstellen / de weg naar realisatie / van de Kreeke)
- Project
- **Planning & Bereikbaarheid**
- Communicatie
- Referentiewerken
- Rondvraag

Informatie werkzaamheden “Heraanleg Brugstraat Bilzen”

■ Planning & Bereikbaarheid

START WERKEN – 19 Februari, week 8

UITVOERING GEFASEERD - 2 (HOOFD)FASES;


- | | | |
|----------|----------------------------------|----------|
| - Fase 1 | Wegstuk Brugstraat (4 deelfasen) | 14 weken |
| - Fase 2 | Kruispunt Demerwal-Brugstraat | 2 weken |

**Doel fasering; Aangepaste doorgang voetgangers
en beperking hinder motorverkeer.**


deelfase 1.1 - Opbraakwerkzaamheden



deelfase 1.2 – Aanbrengen verharding West




FASE 1 – Brugstraat; deelfase 1.3 – Aanbrengen verharding Oost



FASE 1 – Brugstraat; deelfase 1.4 – Aanbrengen verharding rijbaan



FASE 2 – Kruispunt Demerwal-Brugstraat




■ Planning & Bereikbaarheid

FASE 1 – Brugstraat

Maatregelen bereikbaarheid

- Wegstuk Brugstraat gesloten voor doorgaand verkeer. Winkels bereikbaar voor voetgangers en leveranciers;
- Langsparkeergelegenheden vervallen, parkeerplaats 'Vrederecht Bilzen' bereikbaar;
- Uitvoering: 14 weken




■ Planning & Bereikbaarheid

FASE 2 – Kruispunt Demerwal - Brugstraat

Maatregelen bereikbaarheid

- Omleiding doorgaand verkeer via Alden-Biesensingel;
- Lokaal verkeer via stationlaan van/naar markt;
- Uitvoering: 2 weken.



Agenda



- Inleiding (voorstellen / de weg naar realisatie / van de Kreeke)
- Project
- Planning
- Bereikbaarheid
- **Communicatie**
- Referentiewerken
- Rondvraag

■ Communicatie - algemeen

- Informatieavond bewoners
- Uw aanspreekpunt : René Brouwers, werfleider
tel: 0495 277 148
- Nader te ontvangen bewonersbrief met alle relevante gegevens en de contactgegevens aangaande het project
- Bijzonderheden worden tijdig aan u gemeld per bewonersbrief



■ REFERENTIEWERKEN

- Heraanleg Stationsstraat, Lanaken



■ REFERENTIEWERKEN

- Herinrichting de Demer te Bilzen



■ REFERENTIEWERKEN

- Molenpoortplein te Hasselt



Rondvraag





DANK VOOR UW AANWEZIGHEID EN AANDACHT